

APRENDIZAJE ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL



Operación de vehículos livianos
Centinela | 31/10/2025



ID 456740

Rocas cayeron sobre una camioneta

Durante la virtualización, proceso mediante el cual se digitalizan las condiciones físicas de la mina en el área autónoma, una camioneta que realizaba labores en el frente de carguío de la Pala 13 fue impactada por un escurrimiento de material.

Seguridad y Sustentabilidad



¿Por qué ocurrió?

- 1 La tarea de redefinición se realizó sin una evaluación previa de los riesgos asociados.
- 2 La pared de la frente de carguío quedó con un ángulo superior al de reposo.
- 3 Existía material sobredimensionado en la parte superior del banco, el que cayó durante la ejecución de la tarea.

¿Cómo evitar la repetición?

- ✓ Realizar la redefinición de la frente de carguío únicamente con equipos de apoyo autorizados (wheeldozer, bulldozer u otros).

Operadores:

- ✓ Contar con las evaluaciones de riesgo geotécnico antes de ingresar al área de autonomía para ejecutar la tarea.
- ✓ Verificar las condiciones del área antes de iniciar los trabajos y solicitar una evaluación técnica ante la presencia de material con potencial de caída.

Con lo mejor de alcanzamos lo mejor de nosotros