

APRENDIZAJE ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL



Contrucción y operación de taludes
Los Pelambres | 13/02/2026



ID 486680

Material se deslizó desde la frente de carguío

Durante la actividad de carguío, espontáneamente se deslizó material desde la frente, la cual se encontraba previamente alarmada. El material cayó y se desplazó hacia la oruga izquierda y el balde de la pala. No hubo personas lesionadas.

Seguridad y Sustentabilidad



¿Por qué ocurrió?

- 1 El equipo realizó el saneamiento en un sector con alarma geotécnica activa.
- 2 Las zonas de inestabilidad no estaban cargadas en el sistema de la pala.
- 3 La supervisión no priorizó la criticidad de la tarea.

¿Cómo evitar la repetición?

Operadores:

- ✓ Contar con la información geotécnica actualizada y cargada en sistema.
- ✓ Detener la tarea ante la identificación de condiciones de inestabilidades en el área de intervención.

Supervisores:

- ✓ Asegurar los controles establecidos para las tareas de remate de caja y saneamiento.
- ✓ Realizar la evaluación de los riesgos según la criticidad de las tareas.

Con lo mejor de  alcanzamos lo mejor de nosotros